

令和6年12月

吉田区各位

塩尻市長 百 瀬 敬

広丘東通線（建部社前）の事業進捗について（お知らせ）

日ごろは、塩尻市の建設行政に対して、御理解と御協力をいただき厚くお礼申し上げます。

さて、本市では、都市計画道路広丘東通線の整備を進めておりますが、建部社前の区間につきましても本格的な工事着手に向けて各種施設の移転など準備を進めているところです。

本年度は次のとおり事業を施行しております。（裏面参照）

- R 6. 4月 ~ R 6. 6月 埋蔵文化財調査
- R 6. 7月 ~ R 6. 12月（予）電柱移設工事（中部電力、NTT等で実施）
- R 6. 8月 ~ R 7. 1月（予）市営住宅電力等引込施設移設工事
- R 6. 10月 ~ R 7. 1月（予）防火水槽移設工事
- R 6. 11月 ~ R 7. 3月（予）歩道・交差点改良工事

これらの工事は、年度内の完了を目指し着実に進めて参りますが、天候等により予定が延期されることもありますので、ご承知おきください。

なお、年末年始期間中は、神社参道の歩行者通行を安全に確保しつつ、それ以外の工事施工箇所は一般の方の立ち入りを制限させていただきます。仮設表示等で囲いを設置した範囲内には立ち入らないようお願い申し上げます。

この区間の道路は、東側も道路整備する計画になっており、今後も支障となる施設の移設や用地の御協力が得られたところから、順次工事に着手する予定です。来年度以降、車線変更や片側車線規制など交通規制がかかる予定ですので、あらかじめご了承ください。詳細な施工計画は決まり次第改めて回覧等でお知らせいたします。

安全で快適な道路を早期に完成させるため引き続き事業を遂行して参りますので、皆様の御理解と御協力をよろしくようお願い申し上げます。

担	塩尻市建設部都市計画課整備係 （大塩・若林）
当	塩尻市大門七番町3番3号 電 話：0263-52-0280（内線1245） E-mail：toshi@city.shiojiri.lg.jp